

Bearbeitungszeitraum: 21. Aug 2026



Stand der Bauarbeiten,
ZSCHOCHERSCHESTR 4 IN LEIPZIG



Leipzig, 21.08.2026

Betrifft: Bauvorhaben Zschocherche Str. 4 ,04177 Leipzig
Baustellenbericht: WE 1-7

Baufortschritt

Die Abrissarbeiten am Objekt sind vollständig abgeschlossen. Ebenso wurden die wesentlichen Rohbauarbeiten ausgeführt und fertiggestellt.

Die Arbeiten im Bereich Zimmerei und Stahlbau befinden sich derzeit in den letzten Zügen. Die noch ausstehenden Leistungen werden zeitnah abgeschlossen.

Die Gewerke Dachdeckerarbeiten, Abdichtung, Fenster sowie Trockenbau sind bereits vergeben und beauftragt. Damit sind die wesentlichen Folgegewerke für die weitere Bauausführung gesichert.

Ausblick / weitere Bauabläufe

Die Dachdecker- und Abdichtungsarbeiten sind für den September vorgesehen. Im Anschluss daran ist für Anfang Oktober der Einbau der Fenster geplant.

Unmittelbar nach Fertigstellung der Fensterarbeiten werden die Installationsarbeiten sowie die Trockenbauarbeiten aufgenommen. Die Arbeiten werden entsprechend dem Bauablauf koordiniert und aufeinander abgestimmt.

Insgesamt befindet sich das Bauvorhaben damit in einem planmäßigen Übergang von den Rohbau- und Ausbauvorbereitungsarbeiten in die Ausbauphase.













